

Auszug aus dem Baubetriebsplan 12.11.2017 bis 13.11.2017; 2 Strecken

Zeile	MA Strecke	F n/a Strecke	Log Gen betroffen Railsys-ID	ZR Maschine Bnd/Ct-ID Wirk Ri	13	Hinweise	Kennung VE/Regelung-Zeit	MN-Kennz Bau-Ort	La/Lü MasArt	Vorhaben	Arbeiten	
											Bau-Ort VE/Regelung-Ort	Arbeiten VE/Regelungen/Fzv
1	B			* Gleisstopfmaschine			E6044AFC7221		Invest	G.016263106/G.016263105/G.01...	Durcharbeitung von Weichen QS nach WE (3W, 300 m) in Plochingen	
	56040/4701						12.11.2017,01:00-13.11.2017,04:15				Plochingen	
	56901/4701	NG		☐⇅			12.11.2017,01:00-12.11.2017,05:00				Plochingen	Sp dg Hgl/Ffz X, APS GI.673 bis 675 ist betroffen, Fzv: 1,0 min
	56040/4600	NG		☐⇅			13.11.2017,01:25-13.11.2017,04:15				Plochingen	Sp s Hgl/Ffz X, IAV Hafen ist betroffen, Fzv: 1,0 min
zu Regelung 1: VE: gesp.TP Signal Ls666l/Ra12 W312/Ra12 W47 - Gleis 661, 681, 1010 - Weiche W49, W670, W672 bis W675 - Asig N10/N301, Bem.: QS der Weichen W673+W675 /// keine Bedienung der Gleise 673 bis 675 möglich /// FfzX TP Gleis 1009; zu Regelung 2: VE: gesp.TP Asig N10/N59/GS362 - Gleis 2010, 1382 - Weichen W80, W82, W90, W363, W364 - Signal LW96x, Bem.: QS der Weiche W364 /// keine Bedienung Plochingen Hafen möglich /// keine Zugfahrten TP Gbf in Ri. TEC und TWD möglich												

Symbole:

Sperrungen:	☐ durchgehend	⏸ unterbrochen	☑ durchgehende Schichten
Richtung:	⇅ in Richtung	↑ in Gegenrichtung	⇅⇅ beide Richtungen
Stand der Zugregelung:	* erforderlich	📄 angefordert/in Bearbeitung	✓ erledigt
sonstige Symbole:	📄 La-Eintrag gem Ril 406 erforderlich	📄🔴 Lü-Hinweis nach Ril 406 erforderlich	📄🟢 Terminzustimmung KFB
	📄 gehört zu einem Bündel	📄 gehört zu einem Fahrplanfenster	📄 gehört zu einem IH-Korridor
			📄🔴 unterbrochene Schichten
			📄🟡 vertriebl. Einschätzung/Studie
			📄🔴 Nichtzustimmung KFB
			📄🟡 relevant für internat. Abstimmung

Beispiele Maßnahmearten nach Ril 406 (MA), übrige sind aus den Beispielen herleitbar:

M ... Übernahme IB nach Baukapa ("Mjpl")	M(X) ... M + gehört zu einem Maßnahmenbündel	M(XEI) ... M(X) + baubedingte Einschränkungen der Infrastruktur im Netzfahrplan
J(A) ... J, wird im BBM A-Maßnahme	J(AL) ... J(A) + KiGbau ("Lisba")	J(*) ... J mit Referenz zu M
A(*) ... A-Maßnahme mit Referenz zu J	B ... B-Maßnahme (BBM)	A ... A-Maßnahme (BBM)
FpIF() ... Platzhalter-MN für Fahrplanfenster	IH-K() ... Platzhalter-MN für IH-Korridor	(S) ... Schattenbaumaßnahme (BBM)
		(K) ... Maßnahme in IH-Korridor
		J ... Baukapazitätsmanagement ("Jbpl")
		A(J) ... A-Maßnahme aus J
		[Anm] ... Anmeldung zu einer Maßnahme
		F ... Maßnahme zur Ad-Hoc-Störungsbeseitigung

Strecken:

56040 Plochingen - 4600 - Tübingen
 56901 S-Bahn: Stuttgart Hbf Bf Wolframstr - 4701 - Plochingen